



15

REPORTE MENSUAL

millennia.

AVANCE DE OBRA
Noviembre 2023



Avance de trabajos de obra



MODULO A

- Se continúan realizando ajustes y reparaciones en los revoques de yeso.
- Se comienzan a ajustar las alturas de los dinteles de vanos internos.
- Se realiza el recuadre de la escalera de la UF 205
- Se continúa tapando caños de electricidad.
- Se realizan ambas carpetas y revoque en las barandas de mampostería en los Hall de acceso a las UF
- Se continúa la colocación y ajuste de los tableros seccionales.
- Se realiza revoques de yeso en las UF 204 y 205.
- Se comienza a ajustar alturas de dinteles de vanos internos.



- En azotea se ajusta posición de bocas de iluminación y cañeros en sector parrilla y se ajustan vanos para montaje de premoldeados de parrillas.

MODULO B

- Comienzan ajustes de las alturas de los dinteles de vanos internos
- Se continúa con los revoques exteriores laterales
- Se lleva a cabo la colada de la carpeta de los balcones de las UF 201, 202, 205 y 206
- Comienzan a ajustar las alturas de los dinteles de vanos internos.
- Se continúa con los revoques exteriores laterales y se realiza revoques en barandas de escaleras.
- Avance en la instalación de circuitos de iluminación y tomacorrientes. Se comienzan a amurar tableros seccionales.



Imágenes

MODULO C

- Se continúa con la instalación de provisiones de agua fría y caliente en baños y cocinas.
- Se realiza prueba hidráulica para la inspección de saladillo.
- Comienzan a realizar revoques exteriores en fachada contrafrente y lateral hacia MOD B.
- Recuadre de vanos interiores y ajuste de dinteles.
- Se realiza relevamiento y comienza la elevación de mamposterías interiores.
- En azotea se continúa el montaje de perfiles metálicos que conforman la pérgola.



MODULO D

- No hubo avances.



milennia.

Reporte mensual de avance de obra.

Imágenes



MODULO E

- Se continúa con la elevación de muros internos.
- El día 28 de noviembre, se llevo a cabo la colada de hormigón de la losa 54m³.
- Se realiza trazado de ejes y relevamiento de columnas.
- Se comienza el montaje de armaduras de columnas de hormigón y encofrado de las mismas.

SUM

- No hubo actividad.



Imágenes

